

Ufficio Protocollo:



# COMUNE di BINASCO

Provincia di Milano  
Settore tecnico Manutentivo  
Tel.02-90578124-Fax.02-90093188

## Richiesta di AUTORIZZAZIONE alla MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Il Sottoscritto:

nato a: ..... il: .....

residente a: .....

in Via/P.zza: .....

### R I C H I E D E

il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico (strada, marciapiede, parcheggio ... ) per una superficie di circa mq. .... situato in:

Via .....

necessaria alla realizzazione di quanto segue:

.....  
.....  
.....

A tal fine si dichiara essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia (vedi retro) relative alle caratteristiche del ripristino da effettuare al termine dei lavori e della cauzione da depositare in sede di rilascio dell'autorizzazione, e si allega:

- ? Elaborato grafico esplicativo dell'intervento con indicate le dimensioni;
- ? Nominativo impresa esecutrice .....
- ? .....

Il richiedente si impegna a dare corso ai lavori **ESCLUSIVAMENTE** dopo il rilascio della autorizzazione richiesta, a concordare gli stessi, in termini di viabilità, con il Settore Polizia Locale (tel. 02.9052535) ed a comunicare l'ultimazione con nota scritta al Settore Tecnico-Manutentivo. Il richiedente si **IMPEGNA** inoltre a versare opportuna cauzione mediante deposito di assegno circolare non trasferibile (importo da calcolare con €.110,00 al ml.), e previsti diritti di segreteria (€.45,00) presso Tesoreria Comunale.

In Fede

Binasco li, .....

Per eventuali comunicazioni telefonare al nr. .... / .....

DELIBERA G.C. N.7 del 19/01/2005  
Stralcio

Descrizione provvedimento amministrativo Settore Tecnico-Manutentivo	diritti segreteria (euro)
.....	
Cauzione per taglio strada al ml.	110,00

**MODALITA' DI RIPRISTINO**

I lavori di cui in premessa saranno soggetti alle seguenti condizioni:

1. Dovrà essere comunicata e concordata tempestivamente con l'Ufficio Tecnico comunale e con la Vigilanza Urbana la data dell'inizio;
2. La sede stradale dovrà essere tagliata metà per volta adottando tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare qualsiasi intralcio al traffico;
3. Lo scavo dovrà essere riempito con mistone di cava rullato e tenuto livellato per tutto il periodo di assestamento che dovrà comunque essere inferiore a trenta giorni, a partire dalla data di avvenuta comunicazione fine lavori, avendo cura di livellarlo quotidianamente, in particolare modo durante i giorni di pioggia;
4. La ditta appaltante dei lavori è responsabile penalmente e civilmente di tutti gli eventuali danni a persone o cose imputabili ai lavori di che trattasi, e in particolare modo per gli incidenti causati per gli scavi non tenuti perfettamente livellati, e per ogni altra inosservanza di legge inerenti l'esecuzione di opere sulla viabilità pubblica;
5. Le modalità di esecuzione dei ripristini saranno stabilite esclusivamente ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale decorsi i trenta giorni dalla data della Vs. comunicazione di fine lavori;
6. La condotta e i cavi dei servizi devono essere posti alle distanze previste dalle norme di legge e regolamenti vigenti, dagli altri servizi pubblici interrati. A tal fine dovranno richiedersi a Vostra cura agli altri Enti che gestiscono tali servizi il posizionamento degli stessi;
7. I lavori di cui alla presente autorizzazione devono avere inizio entro tre mesi dalla data della presente autorizzazione; scaduto tale termine l'autorizzazione si riterrà decaduta;
8. Il posizionamento degli armadietti dovrà avvenire nelle posizioni concordate preventivamente con personale U.T.C. a seguito di sopralluogo in loco;
9. È obbligatoria la comunicazione dell'impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori;
10. Per le inadempienze alle prescrizioni della presente autorizzazione si procederà a norma dei regolamenti e leggi vigenti;
11. I lavori di ripristino dovranno seguire le sottoelencate prescrizioni:
  - a) Il ripristino dovrà avvenire previa scarificazione in modo da mantenere il piano viario esistente;
  - b) Lavori in carreggiata: formazione cassonetto e stesura tout-venant per la larghezza dello scavo. Stesura tappeto d'usura spessore compreso cm 3 per tutta la carreggiata e per tutto il tratto di strada interessato allo scavo, nella viabilità avente larghezza non superiore ai m 4,50 escluso le banchine, mentre per le vie con carreggiate superiori il ripristino del tappetino d'usura dovrà estendersi, in larghezza, almeno m 3,0 dall'asse dello scavo previa scarificazione del tappetino esistente in modo tale da mantenere per tutta la carreggiata il piano viario già esistente. A lavori ultimati dovrà essere effettuato sopralluogo unitamente con l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di verificare l'esatta esecuzione dei lavori di riparazione. Nel caso di attraversamenti stradali il tappeto d'usura spessore compreso cm 3 sarà realizzato per tutta la carreggiata e per una larghezza di m 10 dall'asse dello scavo per ogni attraversamento (cinque per parte);
  - c) Lavori su marciapiede: ripristino cordoli smossi per tratti fino a 5 ml; formazione cordonata nuova per tratti più lunghi, rifacimento c.l.s. su tutta la larghezza marciapiede, i tratti di rifacimento del marciapiede saranno limitati al solo tratti di scavo qualora questo non supera i 2/3 della lunghezza globale marciapiede, in caso diverso il lavoro verrà eseguito su tutta la lunghezza del marciapiede;
  - d) Riparazione pozzetti e caditoie;
  - e) Ripristino segnaletica orizzontale e verticale;
  - f) Ripristino parte bassa su carreggiata del cordolo marciapiede con rappezzo tout-venant e stesura di tappeto d'usura spessore compreso cm 3 per m 1 e per tutta la lunghezza della cordonata nuova o ripristinata;
12. E' fatto obbligo di stendere sopra gli impianti sotterranei, in fase di reinterro, una rete plastificata di colore bianco dell'ampiezza di cm 50 in asse agli impianti stessi, a metà tra l'estradosso della conduttura ed il piano viabile allo scopo di segnalare la presenza delle tubazioni. Detta rete, dovrà essere di materiale plastico pigmentato, resistente alle operazioni di reinterro, alle deformazioni di assestamento compattazione del terreno, agli agenti chimici e pertanto non degradabile nel tempo.
13. Copia della presente autorizzazione, con i relativi allegati grafici, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro ed esibita ai funzionari dell'Amministrazione Comunale a loro richiesta.
14. A fine lavori, che deve avvenire entro 30 gg., Codesto Ente è tenuto, per legge, a comunicare le variazioni apportate alla rete distributiva all'Ufficio Tributi Comunale al fine dell'iscrizione a ruolo per la tassa d'occupazione del suolo pubblico;
15. Tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto del Decreto Legislativo n.285 del 30.04.93 "Nuovo Codice della Strada";

16. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro e dei cantieri.